



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 email: info@gardachiese.it
Codice Fiscale: 01706580204

Prot. 0006843/2026

Mantova, 13/10/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N° 5 DEL 13 OTTOBRE 2026

L'anno **2026** (duemilaventisei), il giorno **13** (tredici) del mese di **ottobre**, alle ore 09:30 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,

Presenti: Aldo Bignotti - Presidente, Alberto Ferrari - Vicepresidente Vicario, Guido Nicolini - Vicepresidente, Paolo Magri - Direttore Generale, Antonio Panizza - Direttore Area Territorio, Valentina Caldarella – Ufficio di Staff.

Segretario verbalizzante: Valentina Caldarella.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il signor Aldo Bignotti, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL CANALE MARCHIONALE IN COMUNE DI RODIGO E ALTRI" – CUP G98H22000410002 – CIG B5F8D85A79 – PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Comitato Esecutivo,

Premesso che:

- con d.g.r. XI/6273 dell'11/04/2022 Regione Lombardia ha approvato il "Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/CE), in cui è ricompreso l'intervento denominato "Opere per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del canale Marchionale, in Comune di Rodigo e altri" per un importo stimato di € 2.000.000,00;
- con decreto n. 7973 dell'08/06/2022 Regione Lombardia ha nominato il Consorzio di bonifica Garda Chiese quale ente attuatore dell'intervento di che trattasi;

Preso atto che in data 19/05/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Paolo Magri;

Atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 22/11/2024, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "Opere per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Canale Marchionale in comune di Rodigo e altri" - CUP G98H22000410002 per un importo complessivo, interamente finanziato da Regione Lombardia, di € 2.000.000,00, di cui per lavori a misura in appalto € 1.309.499,22 oltre ad oneri della sicurezza per € 37.749,41, per l'ammontare complessivo di lavori in appalto pari ad € 1.347.248,63;

Dato atto che, a seguito di esperimento di gara d'appalto, con deliberazione presidenziale n. 242 del 27/05/2025, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace a favore dell'operatore economico Bertoni Maurizio & Sergio snc – c.f. 00831710199 che ha presentato un'offerta economica per l'esecuzione dei lavori pari all'importo al netto di IVA di € 1.253.750,39;

Visto il contratto rep. 660 stipulato in data 16/07/2025 con l'impresa Bertoni Maurizio & Sergio snc per l'importo complessivo di € 1.253.750,39 oltre ad IVA di legge;

Considerato che in data 03/09/2025 si è provveduto alla consegna formale dei lavori all'impresa appaltatrice;

Preso atto che:

- in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire lavorazioni supplementari dirette alla formazione di rivestimenti spondali radenti e al rinforzo del corpo arginale;
- con nota prot. n. 3218 del 23/04/2026 il Consorzio ha trasmesso a Regione Lombardia la redazione della perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- il Direttore dei Lavori, ing. Claudio Monteverdi, in data 21/07/2026 ha redatto la Relazione Accompagnatoria unitamente agli elaborati della Perizia Suppletiva di Variante, prevedendo un'estensione temporale del contratto pari a ulteriori 60 giorni al fine di completare le lavorazioni in alveo prima della stagione irrigua 2027;

Dato atto che:

- le lavorazioni aggiuntive ammontano a netti € 20.781,60 (pari a € 19.297,79 al netto del ribasso di gara del 7,14%), e trovano integrale copertura finanziaria all'interno delle economie di gara e delle riallocazioni tra le Somme a Disposizione del Quadro Economico complessivo dell'intervento, mantenendo inalterato l'importo totale finanziato di € 2.000.000,00;
- il nuovo Quadro Economico dell'intervento risulterà così rideterminato:

A OPERE IN APPALTO		Progetto	Post affidamento	Perizia suppletiva di variante
A1	Lavori a misura	€ 1.309.499,22	€ 1.309.499,22	€ 1.330.280,82
	ribasso 7,14%		-€ 93.498,24	-€ 94.982,05
A2	Oneri di sicurezza	€ 37.749,41	€ 37.749,41	€ 37.749,41
		€ 1.347.248,63	€ 1.253.750,39	€ 1.273.048,18

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori e forniture in economia	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B2	Espropri, occupazioni temporanee, servitù e danni	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 235.000,00
B3	Risoluzione delle interferenze con sottoservizi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
B4	Spese generali			
B4.1	Spese tecniche (Geologo, CSP, CSE, Verificatore, Collaudatore,	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 67.000,00

	Topografo) IVA e oneri previdenziali inclusi			
B4.2	Spese per personale interno	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
B4.3	Incentivi alla progettazione 2% di (A+B1)	€ 27.444,97	€ 27.444,97	€ 27.860,60
B4.3	Assicurazione progettisti	€ 2.963,95	€ 2.963,95	€ 2.963,95
B4.4	Contributo ANAC, pubblicità, spese di istruttoria, pratiche edilizie e arrotondamento	€ 1.447,75	€ 1.447,75	€ 1.556,67
B5	I.V.A. (22% di A+B1)	€ 301.894,70	€ 281.325,09	€ 285.570,60
B6	Accantonamento per revisione prezzi IVA inclusa			€ 55.000,00
TOTALE B		€ 652.751,37	€ 632.181,76	€ 726.951,82
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.000.000,00	€ 1.885.932,15	€ 2.000.000,00

Considerato che la modifica non altera la natura complessiva del contratto, che il suo importo è inferiore alle soglie fissate dall'art. 14 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed è contenuto nel 15% dell'importo del valore iniziale del contratto, configurandosi pertanto la fattispecie di cui all'art. 120 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto l'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, in considerazione dell'importo dei lavori e in conformità ai principi di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di procedere mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 120, comma 3 del citato decreto, integrativo del contratto rep. 660 del 16/07/2025, stipulato con l'Impresa Bertoni Maurizio e Sergio snc, per un importo di € 19.297,79 oltre ad IVA con assegnazione di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione delle nuove opere complementari;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 402 del 23/09/2026 in base alla quale è delegata al Comitato Esecutivo la competenza deliberativa per la fattispecie prevista dall'art. 10, lett. w) dello Statuto consortile;

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a sensi dell'art. 83, comma 2 della L.R. Regione Lombardia n. 31/2008.

all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- di approvare la "Perizia Suppletiva di Variante" redatta in 21/07/2026 dall'ufficio tecnico consortile per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui per lavori € 1.273.048,18 oltre ad IVA di legge;
- di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120 co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine alle prestazioni aggiuntive complementari nell'ambito dei "Opere per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Canale Marchionale in comune di Rodigo e altri"- CUP G98H22000410002;

- di autorizzare il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 120 co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla sottoscrizione di atto di sottomissione con l'Impresa Bertoni Maurizio e Sergio snc – c.f. 00831710199 ad integrazione del contratto d'appalto rep. 660 del 16/07/2025, relativamente alle prestazioni aggiuntive complementari pari ad € 19.297,79, rideterminando l'importo dei lavori in complessivi € 1.273.048,18 oltre ad IVA, di cui € 1.235.298,77 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'7,14% ed € 37.749,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al cap. 170.401 RP;
- di dare mandato agli uffici di porre in essere i provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
F.to: Aldo Bignotti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: avv. Valentina Caldarella

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008 si esprime

☒ parere favorevole

☐ parere non favorevole

relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, lì 13/10/2026

IL DIRETTORE GENERALE

F.to: ing. Paolo Magri

Referto di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 14/10/2026.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to: ing. Paolo Magri